

OBRA: Construção de duas salas, sendo uma Sala Arquivo e outra Escritório com Banheiro, em uma estrutura Existente , Coberta com telhas Trapezio assentes sobre estrutura Metálica e pilares em concreto armado

Município: Cotriguaçu - MT - (CAMARA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - CNPJ. 37.465.895/0001-40

Endereço: Rua Josef Skura, Esquina com Rua H27, Jardim Primavera

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06			
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.560,01	11,19%	5.560,01	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 439,99	0,89%	373,99	85%	66,00	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.685,20	3,39%	-	-	421,30	25,00%	1.263,90	75,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPER ESTRUTURA / ALVENARIA	R\$ 8.946,36	18,01%	-	-	-	-	894,64	10,00%	8.051,72	90,00%	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 850,00	1,71%	127,50	15,00%	595,00	70,00%	127,50	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA METÁLICA	R\$ 4.388,80	8,83%	-	-	-	-	-	-	3.511,04	80,00%	877,76	20,00%	-	-	-	-
7	MATERIAIS, REVESTIMENTOS, FORRO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.811,70	23,77%	-	-	-	-	1.181,17	10,00%	7.087,02	60,00%	3.543,51	30,00%	-	-	-	-
8	PINTURA	R\$ 2.725,00	5,48%	-	-	272,50	10,00%	408,75	15,00%	545,00	20,00%	681,25	25%	817,50	30,00%	-	-
9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 160,00	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	100,00%	-	-
10	MÃO DE OBRA	R\$ 13.117,50	26,40%	13.117,50	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				49.684,56	100,00%	19.179,00	38,60%	1.354,80	2,73%	3.875,96	7,80%	19.194,78	38,63%	5.102,52	10,27%	977,50	1,97%